



## Notat

Til: Henrik Kruise  
CC: Jens Bach Storgaard  
Fra: Per Nyborg

---

Notat om anlægsprojekter på Børne- og Arbejdsmarkedsudvalget 2019

### Løgstør Skole

Samlet anlægsramme på 47,5 mio. kr.

Totalrenovering af Løgstør Skole. Er påbegyndt i 2018. Fløj 1 er taget i brug. Fløj 2 forventes færdig marts 2019.

Det samlede projekt forventes afsluttet medio 2020.

### Aalestrup Skole

Samlet anlægsramme på 33 mio. kr.

Der vil ske renovering af faglokalerne samt reetablering af personalerum/forberedelsesrum samt tilbygning af nye lokaler i stedet for grå fløj.

Arbejdet forventes påbegyndt ultimo 2019 og forventes afsluttet i 2021.

### Farsø SFO

Samlet anlægsramme på 3 mio. kr.

Renovering af det tidligere posthus i Farsø, som Vesthimmerlands Kommune erhvervede ultimo 2016. Arbejdet med renovering igangsættes i 2019 og afsluttes i 2020.

Der forventes byggestart ultimo 2019.

### Aalestrup Børnehus

Samlet anlægsramme på 2,2 mio. kr.

Der er afsat 2,2 mio. kr. til ekstra grupperum til Børnehuset Aalestrup for at imødegå det stigende behov for pasning af børn i Aalestrup.

Hertil kommer 150.000 kr. som tilføres ekstra til vuggestuedelen. Beløbet finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets ramme.

Der forventes byggestart august 2019.