

## Regnskabsaflæggelse af anlægsregnskaber

<b>Vesthimmerlands Kommune</b>	
Bev.program nr.:	166/336
Projekt navn:	Bro over Vilsted Sø
Udvalg:	Kultur- og Fritid

<b>Anlægsregnskab</b>	
Indstilling/beslutning om:	
Godkendelse af anlægsregnskab	
Regnskabsår	Dato
2018	01.03.2019

### Meddelte bevillinger i hele kr.

Bevillingsdatoer	Udgift	Indtægt
30.05.2013	3.716.250	
30.05.2013		-3.616.250
19.06.2014	666.800	
19.06.2014		-458.000
19.11.2015	612.000	
23.11.2017	13.000	
Samlet anlægsbevilling	5.008.050	-4.074.250

### Forbrug i årene i hele kr.

Regnskabsår	Udgift	Indtægt
2013	128.281	-250.000
2014	4.693.571	-150.000
2015	130.106	-3.579.239
2016	12.337	
2017	21.000	
2018	87.768	-158.744
Forbrug i alt	5.073.063	-4.137.983

### Rådighedsbeløb i indeværende regnskabsår i hele kr.

Tekst	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigten for indeværende år	5.008.050	-4.074.250

## Regnskabsafklæggelse af anlægsregnskaber

Forbrug i indeværende år	5.073.063	-4.137.983
Manglende (-)/Overskydende (+) rådighedsbeløb	-65.013	63.733

### Specifikation af anlægsudgift i hele kr.

PSP-element (kun tekster)	Meddelte bevillinger	Regnskab	Afvigelse
Rådighedsbeløb	933.800		933.800
Projektering		4.751.958	-4.751.958
Håndværkerudgifter		85.006	-85.006
Omkostninger		77.355	-77.355
Tilskud		-3.979.239	3.979.239
			0
			0
			0
			0
I alt - netto	933.800	935.080	-1.280