

Vesthimmerlands Kommune	
Bev.program nr.	488
Projekt navn:	Molebroen Løgstør havn
Udvalg:	Teknik & Miljø

Anlægsregnskab		
Indstilling/beslutning om:		
Godkendelse af anlægsregnskab		
Regnskabsår	Dato	
2019	04.03.2020	

Meddelte bevillinger i hele kr.

Bevillingsdatoer	Udgift	Indtægt
13-08-2018 (TMU)	1.900.000	
Samlet anlægsbevilling	1.900.000	0

Forbrug i årene i hele kr.

Regnskabsår	Udgift	Indtægt
2018	1.320.244	
2019	747.885	
Forbrug i alt	2.068.129	0

Rådighedsbeløb i indeværende regnskabsår i hele kr.

Tekst	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigten for indeværende år	579.756	
Forbrug i indeværende år	747.885	
Manglende (-)/Overskydende (+) rådighedsbeløb	-168.129	0

Specifikation af anlægsudgift i hele kr.

PSP-element (kun tekster)	Meddelte bevillinger	Regnskab	Afvigelse
Rådighedsbeløb	1.900.000		1.900.000
Projektering		125.000	-125.000
Entreprise, tilbudssum		1.625.000	-1.625.000
Entreprise, ekstraarbejder		271.179	-271.179
Bygherreleverancer		46.950	-46.950
I alt - netto	1.900.000	2.068.129	-168.129